

02 21/219

21/219

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

Objednatel: **Obec Veleň**
se sídlem Hlavní 7, 250 63 Veleň
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Kazdou, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 4522201/0100
IČ: 00240940
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Luboš Luhový (TDI)
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: **HSF System SK, s.r.o.**
se sídlem Kysucká cesta 3, SK-010 01 Žilina
zastoupeným Ing. Jan Hasík - konatel
IČ: 45412464
DIČ: 2022973095
Bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK40 0900 0000 0051 1211 2392
BIC (SWIFT) GIBASKBX

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Hasík - konatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Švančar, Ing. Miroslav Krop
Společnost je zapsána u Okresného soudu Žilina, oddiel Sro, vložka 52489/L
dále jen zhotovitel – na straně druhé

společně dále také jako „smluvní strany“


uzavřeli tento

dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2017
(dále jako „**Dodatek**“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovce, Brázdim a Sluhy**“ (dále jako „**Smlouva**“), přičemž podkladem pro uzavření Smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **18.8.2017** podaná v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovce, Brázdim a Sluhy“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dne 26.4.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.



1.2 Veřejná zakázka uvedená v odst. 1.1 tohoto článku je spolufinancována mj. z dotace Ministerstva financí ČR (evidenční č. 298D213000093/č.j. MF - 10080/2017/1201), podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst.

1.3 Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace díla dle Smlouvy vyvstaly určité předem nepředvídatelné objektivní skutečnosti, na základě nichž k úspěšnému provedení díla je třeba některé dílčí práce provést odlišně od projektové dokumentace, podle níž je stavba (dílo) prováděna, a tím realizovat některé nové činnosti a práce či použít jiný materiál a stavební prvky nad rámec projektové dokumentace a ujednání ve Smlouvě (vícepráce).

a) V průběhu provádění stavby byla zjištěna potřeba změny rozsahu nebo způsobu provedení některých dílčích prací a dodávek oproti projektu tak, aby byla zajištěna úplná funkčnost stavby a bylo tak dosaženo účelu sledovaného realizací předmětné veřejné zakázky.

1.4 Shora uvedenými změnami provádění díla dojde k celkovému navýšení objemu prací (vícepráce), které vznikly v průběhu stavby z důvodů nezaviněných žádnou ze smluvních stran, když tyto práce nebylo možno objektivně předvídat v přípravných fázích před uzavřením Smlouvy, což ve svém důsledku má vliv jak na cenu díla, tak i na termín dokončení díla, sjednané mezi smluvními stranami.

1.5 V návaznosti na uvedené skutečnosti (podrobněji popsáno ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů plnění díla) a v zájmu vytvoření objektivních podmínek pro provádění díla zhotovitelem stavby, se uzavírá tento Dodatek, jímž se Smlouva mění a doplňuje v dále uvedeném rozsahu, přičemž platí, že ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

II.

Změna rozsahu díla

2.1 Smluvní strany se dohodly v návaznosti na čl.VI. odst.6.7 Smlouvy, ve spojení s čl.VI. odst.6.8 Smlouvy, na tom, že se mění rozsah díla blíže specifikovaný v čl. II. Smlouvy ve smyslu čl. I. a II. tohoto Dodatku (dále jako „**předmět díla**“), a to o vícepráce, které jsou blíže specifikovány v odst. 2.2. a odst. 2.3. tohoto článku Dodatku.

2.2 Předmět díla se rozšiřuje o činnosti a dodávky zhotovitele (vícepráce), které jsou blíže definovány v dílčích rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást Dodatku rozšiřující předmět díla tak, jak byl definován v čl. II Smlouvy, ve smyslu čl. I. a II. tohoto Dodatku a které jsou nezbytné pro dokončení díla dle smlouvy o dílo, které nešlo předvídat a nemění se jimi povaha díla.

2.3 Cena činností a dodávek zhotovitele (víceprací) uvedených v odst. 2.2 tohoto článku Dodatku činí:

<i>Cena bez DPH:</i>	3 954 776,- Kč
<i>Sazba DPH:</i>	21%
<i>DPH:</i>	830 503,- Kč
<i>Cena s DPH:</i>	4 785 279,- Kč.

Ceny vícenákladů (víceprací) u položek již uvedených v nabídkovém rozpočtu jsou stanoveny ve stejné výši jako v nabídkovém rozpočtu, ceny nových položek byly stanoveny max. do výše dle ceníku RTS za účelem dodržení zásady ceny obvyklé (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti).

III. Změna ceny díla

3.1 V návaznosti na změnu sjednaného rozsahu předmětu díla ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně výše ceny díla podle smlouvy a jejího dodatku č.1. Smlouva se mění tak, že navyšuje cena díla:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí v návaznosti na dodatek č. 1 a 2 této smlouvy:

Cena bez DPH:	84 691 878,- Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	17 785 294,- Kč
Cena s DPH:	102 477 172,- Kč.“

IV. Změna doby plnění

4.1. V návaznosti na změnu sjednaného rozsahu předmětu díla ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla a harmonogramu plnění díla. Smlouva se mění tak, že:

a) se *„Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a zaškolení osob určených zadavatelem, nejpozději do 30.5.2019.“*

b) se vypouští stávající text Smlouvy a jejího dodatku č. 1 a čl. III. odst.33 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Součástí harmonogramu realizace je rozdělení předmětu díla do tzv. dvou etap realizace, přičemž do první etapy realizace je začleněno vybudování nejméně hlavního vchodu školy, veškerých učeben, sociálního zázemí a šaten k učebnám, přičemž dokončení této první etapy výstavby musí být předáno objednateli do 31.01.2019, tak aby bylo možné v dokončených prostorách na základě povolení o předčasném užívání zahájit od 05.02.2019 výuku. Zbývající část areálu, která je předmětem díla, může být dokončena do 30.5.2019 jako tzv. druhá etapa realizace.“

V. Ostatní ustanovení

5.1 Smluvní strany se pro odstranění jakýchkoliv pochybností o vymezení rozsahu díla, realizovaného podle Smlouvy dohodly na tom, že dílo je vymezeno následujícími podklady:

a) oceněným podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č.1 Smlouvy,

b) dílčími rozpočty, které jsou blíže definovány v čl. III. odst. 3.2 Dodatku č.1,

c) projektovou dokumentací, blíže specifikovanou v čl. II. Dodatku č.1.

d) dílčími rozpočty, které jsou blíže definovány v čl. II. odst. 2.2 tohoto Dodatku č.2

V případě rozporu těchto podkladů mezi sebou navzájem platí, že má vždy přednost znění toho z podkladů, který je v seznamu uveden výše, před tím z podkladů, který je v seznamu uveden níže.

5.2. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento Dodatek po jeho uzavření, bez zbytečného odkladu, resp. ve lhůtách, stanovených příslušnými právními předpisy, na profilu zadavatele.

VI.


Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ustanovení Smlouvy, Dodatku č.1 a tímto Dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti v původním znění.
- 6.2. Dodatek byl uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních s tím, že každá ze Smluvních stran převzala po jednom (1) vyhotovení dodatku.
- 6.3. Přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za případně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že jej uzavřely svobodně a vážně, že si jej přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 6.5. Tento Dodatek schválilo zastupitelstvo obce Veleň na svém jednání konaném dne 20.02.2019, č. usnesení 4/2019 ze dne 20.02.2019.

Ve Veleni dne 21.2. 2019


.....
Ing. Jiří Kazda
starosta obce Veleň




.....
Ing. Jan Hasík
konatel HSF System SK, s.r.o.

HSF System SK, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
IČO: 454 12 464
IČ DPH: SK2022973005

V.2. NA ZÁKLADĚ PUVĚ HOVĚ